



Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili  
Polisi Cydymffurfio â  
Safon Ansawdd Tai Cymru

Diweddarwyd Mehefin 2020

# Polisi Cydymffurfio â Safon Ansawdd Tai Cymru

## Cefndir

Mae'r Cyngor yn berchen ar oddeutu 10,645 o eiddo (cyfrifwyd ar 31 Mawrth 2021) ac, yn ogystal â hynny, mae 404 o fflatiau lesddaliad. Gwnaeth y Cyngor holi barn tenantiaid yn gynnar yn 2012 mewn perthynas â throsglwyddo eu cartrefi i landlord cymdeithasol cofrestredig. Pleidleisiodd y tenantiaid i aros gyda'r Cyngor. Yn ystod y bleidlais, amlinellodd y Cyngor gynllun cadw i denantiaid er mwyn cyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) erbyn 2020 (a estynnwyd tan 2021 ers hynny). Tua diwedd 2012, cytunwyd ar strategaeth fuddsoddi a chynllun gweithredu manylach yn dilyn ymgynghoriad pellach â thenantiaid. Mae rhaglenni ar wahân ar gyfer gwaith mewnol ac allanol ar sail gymunedol gyda chontractau cydamserol yn y tair ardal lle mae tai (Cwm Rhymni Isaf, Cwm Rhymni Uchaf a Chymoedd y Dwyrain). Mae'r gwaith contract mewnol wedi'i rannu 50:50 yn fras rhwng y gweithlu mewnol a chontractwyr, ond caiff gwaith allanol ei wneud gan gontractwyr yn bennaf. Caiff gwaith mewnol ac allanol i'n cynlluniau gwarchod ei wneud gan ein gweithlu mewnol.

Mae rhaglen amgylcheddol ar wahân a fydd yn mynd i'r afael â Rhan 6 o SATC a fydd yn dod i ben ym mis Rhagfyr 2021. Mae'r rhaglen wedi cael ei llywio gan ymarfer ymgynghori ac ymgysylltu helaeth a gynhaliwyd ar draws y fwrdeistref sirol, mewn 82 o gymdogaethau a chymunedau. Mae dros 300 o brosiectau wedi cael eu nodi a'u cyflawni o ganlyniad i'r buddsoddiad o £10.6m. Mae gwelliannau wedi cynnwys parciau sglefrio ac ardaloedd chwarae newydd, campfeydd gwyrdd, goleuadau stryd gwell, mwy o leoedd parcio, cynlluniau plannu, celfi stryd a llwybrau lletach er mwyn gwella hygyrchedd.

Mae cynllun busnes SATC yn seiliedig ar yr arolwg o gyflwr y stoc a gynhaliwyd gan Savills yn 2008. Daeth yr arolwg i'r casgliad bod y stoc wedi cael ei chynnal a'i chadw'n dda o ddydd i ddydd ond bod angen buddsoddiad sylweddol er mwyn bodloni gofynion SATC. Nodwyd bod nifer sylweddol o gydrannau wedi cyrraedd diwedd eu hoes ddefnyddiol, neu bron â chyrraedd diwedd eu hoes, a bod angen eu newid yn y byrdymor. Roedd y prif feysydd lle roedd y stoc dai yn methu â chyrraedd y Safon yn ymwneud â diffyg gwaith moderneiddio mewnol i'r eiddo a materion yn ymwneud â'r amgylchedd o gwmpas yr eiddo.

Gan fod amser wedi mynd heibio ers yr arolwg gan Savills ac o ystyried mai dim ond sampl o 15% a arolygwyd, ac y buddsoddiwyd yn barhaus yn y stoc rhwng 2008 a 2012, penderfynwyd y byddai angen i bob eiddo gael arolwg unigol er mwyn pennu cwmpas y gwaith y byddai angen ei wneud i gyrraedd y safon a/neu wirio a oedd gwaith blaenorol yn cydymffurfio â'r safon yn llwyr. Rydym bellach wedi cynnal arolygon mewnol ac allanol o'n holl eiddo. Caiff yr arolygon eu defnyddio hefyd i ddiweddarau/diwygio'r gronfa ddata o asedau ar gyfer adnewyddu cydrannau y tu hwnt i 2020 ac i ddarparu manylebau gwaith ar gyfer pecynnau contract.

Mae gan y Cyngor dîm mewnol o syrfeyr sy'n defnyddio Canllawiau SATC (Gorffennaf 2008) fel dull o bennu cwmpas y gwaith y mae angen ei wneud i bob eiddo. Gwnaeth y syrfeyr arfer barn wrth benderfynu a ddylai unrhyw gydran gael ei hadnewyddu, ac a oedd posibilrwydd na fyddai unrhyw gydran yn cydymffurfio mwyach cyn 2020. Mae pob eiddo yn wahanol oherwydd gwaith a wnaed mewn blynyddoedd blaenorol, naill ai fel rhan o raglenni a gynlluniwyd neu atgyweiriadau ymatebol.

Bu cryn drafod am ddull y contract a'r fanyleb gyffredinol â grŵp cynrychioliadol o denantiaid yn dilyn y bleidlais. Bydd y Cyngor yn ceisio sicrhau y caiff gofynion sylfaenol pob rhan o'r safon eu bodloni ond, mewn llawer o achosion, bydd yn rhagori ar hyn er mwyn cyflawni canlyniad boddhaol i denantiaid. Fodd bynnag, mae'n rhaid cydbwysu'r dull gweithredu hwn â'r goblygiadau cost i'r gyllideb. Nid yw hyn yn golygu y bydd pob tenant yn cael yr un peth,

yn enwedig dan yr amgylchiadau hynny lle y gwnaed gwaith yn flaenorol sy'n golygu bod yr eiddo eisoes yn cyrraedd y safon. Hefyd, mae'n bosibl y bydd ystyriaethau ffisegol ac ystyriaethau o ran cost a fydd yn cyfyngu ar yr hyn sy'n ymarferol ac yn rhesymol. Yn ogystal, gall tenantiaid ddewis peidio â derbyn y gwaith oni bai fod goblygiad iechyd a diogelwch, e.e. gwaith ailweirio trydanol. Caiff y cyfyngiadau hyn eu cofnodi fel Methiannau Derbyniol o dan feini prawf Llywodraeth Cymru, y bydd y rhan fwyaf ohonynt o ganlyniad i denantiaid sy'n gwrthod gwaith, a chânt eu cynnwys mewn rhaglenni cynnal a chadw a gynllunnir yn y dyfodol.

Caiff perfformiad yn erbyn y rhaglen ei fonitro'n agos a chynhelir ymarfer ailbroffilio blynyddol i ystyried unrhyw faterion annisgwyl, perfformiad contractwyr, problemau mynediad a chyllid grant a all effeithio ar y rhaglen. Nod yr ymarfer ailbroffilio yw sicrhau bod modd parhau i gydymffurfio'n llawn erbyn 2020. Cafodd adroddiad ar yr ymarfer ailbroffilio diweddaraf ei rannu ag aelodau a chynrychiolwyr tenantiaid ar 14 Chwefror 2019. Rhagwelir mai hwn fydd yr ymarfer ailbroffilio olaf wrth i ni ddechrau ar gamau olaf y rhaglen ond, o ganlyniad i'r pandemig COVID-19 parhaus, gohiriwyd y gwaith mewn llawer o feysydd a arweiniodd at oedi i'n dyddiad cyflawni, sef Mehefin 2020. Cadarnhaodd data a gasglwyd ar ddiwedd blwyddyn ariannol 2019/20 y byddem wedi llwyddo i fodloni ein dyddiad cydymffurfio, sef Mehefin 2020, pe na bai'r cyfyngiadau symud wedi cael eu cyflwyno.

### Dehongli SATC

Caiff cwmpas y gwaith ar gyfer pob eiddo ei asesu yn seiliedig ar Ganllawiau Safon Ansawdd Tai Cymru, Gorffennaf 2008, a Rhannau 1, 2, 3, 4 a 7 yn benodol, a thrwy gymhwyso'r Rhestr Wirio ar gyfer Asesu'r Safon. Yn fewnol, mae gwaith yn canolbwyntio ar bedair cydran allweddol – ceginau, ystafelloedd ymolchi, gwaith ailweirio a systemau gwresogi. Yn allanol, y ffocws yw cyflwr cydrannau allweddol gan gynnwys toeon, ffenestri, drysau, waliau, llwybrau a ffensys. Mae topograffi'r Fwrdeistref Sirol yn arwain at gyfyngiadau penodol mewn perthynas â gwaith allanol gan fod gan lawer o eiddo erddi serth ac mae waliau cynnal mawr. Yn ogystal, mae stoc o 890 o garejis ar draws y prif ystadau.

O'r arolygon unigol, caiff rhestr waith ei pharatoi ar gyfer pob eiddo. Yna caiff eiddo eu grwpio gyda'i gilydd i greu pecynnau a gaiff eu dyrannu i'r contractwr perthnasol neu'r gweithlu mewnol yn dibynnu ar yr ardal gymunedol.

Lle y bo'n amlwg o'r ymweliad cyntaf â'r eiddo y gall fod gan yr aelwyd anghenion arbennig, gwneir atgyfeiriad at y Therapydd Galwedigaethol. Bydd y Therapydd Galwedigaethol yn gwneud asesiad ac yn paratoi cynllun ymyrryd gan argymhell addasiadau lle y bo angen, a gaiff eu hymgorffori yn y rhestr waith.

Polisi'r Cyngor yw gwneud y gwaith sydd ei angen er mwyn sicrhau bod yr eiddo yn cydymffurfio â'r safon. Bydd hyn yn cynnwys unrhyw gydran y bernir bod angen ei hadnewyddu neu ei newid cyn 2021 ond, fel arall, ni chaiff cydrannau eu newid tan ar ôl 2021 a chânt eu cynnwys mewn rhaglenni cynnal a chadw a gynllunnir yn y dyfodol.

### Dehongli a Chofnodi Methiannau Derbyniol

Mae'r Cyngor yn derbyn y dylai preswylwyr gael dewis ynghylch y gwaith y cynigir ei wneud i'w cartrefi. Os bydd y tenant, am ba reswm bynnag, yn penderfynu nad yw am i'r gwaith gwella gael ei wneud, byddwn yn derbyn hyn. Os bydd y tenant yn gwrthod gwaith, caiff hyn ei gofnodi fel methiant derbyniol o ganlyniad i ddewis y preswlydd. Yr unig eithriad i hyn yw pan fyddai ystyriaeth iechyd a diogelwch, er enghraifft gwaith ailweirio trydanol, ac o dan yr amgylchiadau hyn, byddai'r landlord yn gorfodi'r gwaith. Os bydd y mwyafrif o'r gwaith wedi cael ei gwblhau i'r safon, ond bod y tenant yn mynnu cadw un elfen, megis y llawr gwreiddiol,

yna caiff yr achos ei gofnodi fel cydymffurfiaeth lawn yn hytrach na methiant derbyniol. Mae hyn yn unol â'r dull gweithredu cyson a ddefnyddir ym mhob un o'r 11 o awdurdodau lleol sydd wedi cadw eu stoc dai.

Os bydd eiddo yn gadael y rhaglen, ymdrinnir â nhw maes o law naill ai pan fyddant yn dod yn wag neu fel rhan o gontract 'tacluso' yn ddiweddarach yn y rhaglen.

Y safbwynt o ran eiddo gwag yw y caiff y gwaith angenrheidiol ei wneud fel bod yr eiddo yn cyrraedd y safon ailosod, fel y cytunwyd gyda'n grŵp tenantiaid, gan mai'r ffocws yw cyflawni SATC drwy raglen gynlluniedig. Fodd bynnag, os bydd cyflwr yr eiddo yn golygu bod angen newid un gydran fewnol (e.e. cegin neu ystafell ymolchi) yna caiff yr holl gydrannau eu hystyried fel y bydd amgylchedd mewanol yr eiddo yn cydymffurfio'n llawn â SATC. Serch hynny, ystyrir mai ymgymryd â gwaith allanol i gyflawni SATC fel rhaglen gynlluniedig yw'r opsiwn mwyaf effeithlon a manteisiol yn economaidd o hyd, yn hytrach na fesul eiddo unigol, felly byddwn yn parhau i gwblhau gwaith o'r fath fel rhan o'r brif raglen SATC. Mae integreiddio'r Tîm Gweithrediadau Atgyweirio Tai presennol a Thîm SATC wedi bod yn effeithiol iawn er mwyn sicrhau y caiff pob eiddo ei ystyried a bod y rhaglen yn mynd rhagddi mor ddidrafferth â phosibl.

Mae lle yn brin yn unedau unigol y cynlluniau tai gwarchod, ond mae'r mwyafrif ohonynt bellach yn cyrraedd safonau SATC o ran lle yn llawn a chofnodwyd nifer bach fel methiannau derbyniol oherwydd cyfyngiadau ffisegol, er bod ceginau newydd wedi'u darparu. Gwnaed gwelliannau amgylcheddol i bob un o'r cynlluniau tai gwarchod hefyd, gan ymdrin â rhan 6 o'r safon. Mae saith cynllun yn weddill ar ôl cwblhau'r cynllun ailfodelu mawr cyntaf. Nodwyd bellach fod angen gwaith adnewyddu llawn ar bedwar o'r saith cynllun, ac mae SATC wrth wraidd y meini prawf dylunio. Fodd bynnag, mae'n bosibl na chaiff gwaith ailfodelu/gwelliannau ei wneud/eu gwneud i bob cynllun cyn mis Rhagfyr 2021 am amrywiaeth o resymau, gan gynnwys oedi yn sgil COVID, e.e. goblygiadau iechyd a diogelwch, gofynion adleoli, cyfyngiadau strwythurol a dylunio a gellir ystyried dymchwel rhai adeiladau. Rhagwelir felly y bydd y gwaith yn mynd rhagddo dros y tair blynedd ariannol nesaf. Mae'r tri chynllun sy'n weddill yn cael eu hadolygu o hyd mewn perthynas â gwaith ailfodelu/gwelliannau a, phan fydd y rhain yn symud ymlaen i'r cam nesaf, bydd cyrraedd SATC yn rhan o'r meini prawf dylunio.

Er mwyn diwallu anghenion rhai tenantiaid ag anableddau, gellir gosod ystafell wlyb a fydd yn golygu y darperir cawod ond nid bath. Pan gaiff yr eiddo ei ailosod, fel arfer caiff yr ystafell wlyb ei chadw os yw mewn cyflwr da. Yn dibynnu ar amgylchiadau teuluol y tenant newydd, mae'n bosibl y bydd y landlord yn gosod bath a chawod uwch ei ben yn lle'r ystafell wlyb.

Defnyddir y meini prawf methiant derbyniol yn y dull hierarchaeth a ragnodir gan Lywodraeth Cymru, ond hefyd gan ddefnyddio synnwyr cyffredin. Er enghraifft, mae sawl eiddo lle nad oes waliau cydrannol yn y groglofft, neu maent yn ddiffygiol. O ran SATC, mae hyn yn arwain at ystyriaethau iechyd a diogelwch ond, yn ymarferol, dim ond pan gaiff eiddo eu hail-doi y mae modd mynd i'r afael â'r mater hwn. Gellir cofnodi croglofft wag gyffredin yn y gronfa ddata (gweler yr adran TG) a byddai'r gwaith yn cael ei ohirio oherwydd yr amseru a chyfyngiadau ffisegol. Dylid ychwanegu nodyn at gofnodion yr ased i'w gynnwys mewn gwaith ar doeon ar ôl 2020.

Mae'n bosibl y bydd topograffi yn cyfyngu ar faint o waith allanol y gellir ei wneud ac mae nifer bach o fethiannau derbyniol yn debygol oherwydd cyfyngiadau ffisegol. Dan yr amgylchiadau hyn, mae'n anodd gweld sut y gallai methiant derbyniol gael ei drawsnewid ar unrhyw adeg i gyrraedd y safon heb waith peirianeg sifil mawr neu heb ailddatblygu'r ystad. Mae'n annhebygol iawn y bydd hyn yn digwydd yn y dyfodol agos.

Caiff yr holl fethiannau derbyniol eu dilysu cyn cwblhau rhaglen SATC.

## Systemau TG

Gan fod rhaglenni ar wahân ar gyfer gwaith mewnol ac allanol, mae mwy nag 20,000 o brosiectau eiddo unigol. Mae'r systemau TG yn rheoli'r llifoedd gwybodaeth o'r cam arolygu cychwynnol ac amserlennu gwaith i'r cam gwaith, cwblhau a'r broses brisio. Caiff Rhaglen SATC ei rheoli a'i monitro drwy Keystone. Mae'r feddalwedd hon yn cynnig swyddogaethau rheoli asedau craidd (KAM), rheoli contractau (KPM) a mesur ynni. Mae system Keystone yn defnyddio cronfa ddata Microsoft SQL Server a gweinydd cymwysiadau Microsoft Windows. Mae staff Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn gweithio'n symudol gan ddefnyddio meddalwedd Sylfaen Keystone ar lechi Dell sy'n defnyddio Microsoft Windows 10. Yn ddiweddar, addaswyd system gostio TOTAL er mwyn cymryd lle'r prisiadau mewnol o fewn Keystone gan y teimlwyd y bydd Keystone yn rheoli'r asedau yn fwy effeithiol pe bai costau'n cael eu rheoli o fewn system gostio benodol. Bydd hyn yn arbennig o fuddiol wrth i ni symud tuag at ein Strategaeth Rheoli Asedau ar ôl 2020 lle bydd y gweithlu mewnol yn rheoli'r gwaith yn bennaf.

## Cydrannau Keystone a SATC

Arolwg o gyflwr y stoc yn seiliedig ar gydrannau oedd arolwg Savills ac fe'i defnyddiwyd i sefydlu'r gronfa ddata, ond mae wedi cael ei wella ers hynny er mwyn sicrhau bod gan bob un o elfennau SATC gydran gyfatebol neu gydrannau cyfatebol (gweler atodiad 1 - Rhestr o Gydrannau Keystone). Nid yw rhai o elfennau SATC yn ymwneud â chydran ffisegol a dim ond drwy gael eu harsylwi gan syrfewr y gellir cadarnhau eu bod yn cydymffurfio.

Mae oddeutu 13,500 o asedau eiddo yn y system – cartrefi, garejys, blociau ac asedau cymunol. Ar ôl y gwaith cychwynnol i droi'r data o arolwg Savills, cynhaliwyd ymarfer i nodi cydrannau a osodwyd drwy waith cynnal a chadw cynlluniedig, gwaith atgyweirio ymatebol, a gwaith diwedd tenantiaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. Gwnaeth hyn wella ansawdd y data drwy ddisodli data wedi'u clonio a oedd yn seiliedig ar oeddrannau amcangyfrifedig cydrannau â data a oedd yn seiliedig ar ddyddiadau gosod gwirioneddol mewn eiddo penodol. Mae gwybodaeth am gydrannau yn parhau i gael ei diweddarau drwy arolygon o gyflwr y stoc a chontractau gwaith. Bydd y system hefyd yn rhagamcanu cylch oes cydrannau unigol er mwyn nodi pryd y bydd angen eu newid a chaiff y wybodaeth hon ei defnyddio i lywio ein rhaglen o waith cynnal a chadw cynlluniedig ar gyfer y dyfodol, ar ôl 2020.

### *Diweddarau Gwybodaeth am Gydrannau drwy Arolygon o Gyflwr y Stoc*

Mae arolygon ar wahân ar gyfer gwaith mewnol a gwaith allanol. Mae syrfewyr yn cynnal arolygon o gyflwr mewnol eiddo ar gyfrifiaduron llechen ac yn cofnodi'r statws cydymffurfio ar gyfer cydrannau SATC. Ar yr un pryd, caiff arolwg o gontractau ei gynnal i nodi'r holl waith y mae angen ei wneud cyn y terfyn amser yn 2020. Os nad oes angen unrhyw waith ar gydran cyn 2020, bydd syrfewyr yn diweddarau cronfa ddata Keystone gyda'u hasesiad o bryd y bydd angen atgyweirio/newid yr eitem. Mae hyn yn gymwys i arolygon o waith allanol hefyd.

### *Diweddarau Gwybodaeth am Gydrannau drwy Waith Contract*

Er mwyn sicrhau bod pob cartref y mae'r Cyngor yn berchen arno yn cydymffurfio â SATC, caiff pob eiddo unigol ei ychwanegu at gontract o waith mewnol ac allanol, hyd yn oed os nad oes angen gwneud unrhyw waith yn yr eiddo. Caiff contractau eu creu o fewn modiwl rheoli contractau Keystone. Ar gyfer gwaith mewnol, fel arfer bydd y contractau hyn yn cynnwys rhwng 20 a 30 o eiddo ac mae'n bosibl y bydd ganddynt is-gontractau ar gyfer gwaith cysylltiedig lle mae contractwr gwahanol yn ymgymryd â'r gwaith, e.e. systemau gwresogi, gwaith trydan, teilsio, gosod lloriau, neu waith asbestos. Ar gyfer gwaith allanol, gall contractau amrywio o ran maint o ychydig o eiddo i gannoedd ohonynt.

Caiff arolygon o gontractau eu cynnal sy'n nodi gwaith y mae angen ei wneud gan ddefnyddio rhestr o gyfraddau (SOR). Caiff yr eitemau SOR hyn eu hychwanegu at restr o waith (SOW) ar gyfer pob eiddo. Os na fydd angen gwneud gwaith am fod cydrannau eisoes yn cydymffurfio â'r safon (a byddant yn parhau i gydymffurfio yn 2020), caiff eitemau SOR ffug eu hychwanegu ar lefel elfennol, h.y. un fesul cegin, ystafell ymolchi, system wresogi a gwaith trydan, yn hytrach nag ar lefel gydrannol. Mae'r un peth yn gymwys i waith allanol a wnaed yn flaenorol.

Defnyddir yr un dull elfennol i gofnodi methiannau derbyniol o dan SATC. Er enghraifft, pe bai tenant yn gwrthod gwaith i'r gegin, ni fyddai methiannau derbyniol unigol yn cael eu cofnodi ar gyfer pob cydran yn y gegin. Yn hytrach, byddai un methiant yn cael ei gofnodi ar gyfer y gegin gyfan. Mabwysiadwyd y dull gweithredu hwn fel ffordd ymarferol o leihau cymhlethdod y broses arolygu a lleihau cyfanswm yr eitemau data a gofnodir.

Mae cofnodi'r gwaith gwirioneddol y mae angen ei wneud, methiannau derbyniol a gwaith a wnaed yn flaenorol yn golygu y gellir olrhain cydymffurfiaeth pob eiddo unigol o fewn y Rhaglen SATC. Caiff y data a gesglir o'r arolygon eu hechdynnu a'u llwytho i warws data a gaiff ei ddefnyddio wedyn i lunio adroddiadau rheoli.

Ceir enghraifft isod o dabl nodweddiadol mewn warws data ar gyfer tri eiddo yn yr un contract.

Eitem o ddata	Eiddo 1	Eiddo 2	Eiddo 3
<b>Rhif Adnabod y Contract</b>	54	54	54
<b>Cyfeirnod yr Eiddo</b>	A1960023	A1960027	A1960033
<b>Elfen Gegin</b>	Math-Gwaith Cegin Llawn	Math-cegin 2	
<b>Elfen Ystafell Ymolchi</b>	Math-Ystafell ymolchi gydag ystafell wlyb a thoiled	Math-ystafell ymolchi 2	
<b>Elfen Gwaith Trydan</b>	Math-Ailweirio gan y Tîm Mewnol	Math-Dim Math wedi'i Nodi	Math-Dim Math wedi'i Nodi
<b>Elfen System Wresogi</b>	Math-Newid Rheiddiaduron	Cyflawnwyd yn Flaenorol	Math-Newid Boeler a Rheiddiaduron
<b>Nifer Heb eu Harolygu</b>			1
<b>Statws Cwblhau</b>	3. Wedi'i Gwblhau	1. Heb ei Gwblhau	
<b>Nifer wedi'u Cwblhau</b>	1	0	
<b>Nifer Heb Waith</b>			
<b>Yn Cydymffurfio</b>	1		

Mae Eiddo 1 yn cydymffurfio â SATC mewn perthynas â'r elfennau mewnol gan fod gwaith wedi cael ei wneud i'r gegin, yr ystafell ymolchi, y gwaith trydan a'r system wresogi. Nid yw Eiddo 2 yn cydymffurfio â'r safon eto gan nad yw'r gwaith a nodwyd ar gyfer y gegin, yr

ystafell ymolchi a'r gwaith trydan wedi'i gwblhau eto, ond mae'r system wresogi eisoes yn cydymffurfio ac nid oes angen gwneud unrhyw waith iddi. Nodwyd nad yw Eiddo 3 wedi'i arolygu gan fod eitemau ar goll yn yr elfen gegin a'r elfen ystafell ymolchi.

Gan fod gan bob eitem SOR werth, mae'n bosibl olrhain costau ymrwymo ar gyfer pob eiddo a chontract yn Rhaglen SATC. Nodir bod eitemau eiddo sydd ar restr o waith wedi'u cwblhau ac yna cânt eu prisio gan ddefnyddio system Keystone neu system gostio TOTAL ar gyfer gwaith y tîm mewnol, gan ddarparu gwybodaeth wirioneddol am y gost. Gellir nodi a monitro amrywiadau i'r rhestr wreiddiol o waith hefyd.

Gellir nodi gwaith a gwblhawyd ac amrywiadau ar y safle, gan ddefnyddio cyfrifiaduron llechen, neu yn y swyddfa.

Caiff y data a gesglir ar gyfer pob contract eu defnyddio gan system Keystone i gynhyrchu:

- Llythyrau awtomataidd at denantiaid
- Biliau meintiau
- Prisiadau
- Cyfarwyddiadau safle
- Dogfennaeth contractau arall

Mae hyn yn llawer mwy effeithlon gan nad oes angen ailfewnbynnu rhestrau o waith na data sy'n ymwneud â thenantiaid, eiddo a chontractau er mwyn llenwi'r dogfennau hyn. Mae'r dull gweithredu hwn yn sicrhau bod pawb sy'n rhan o'r broses yn gweithio gan ddefnyddio un set o ddata o fewn system Keystone. Mae Keystone hefyd yn storio copiâu o ddelweddau wedi'u sganio o gynlluniau ceginau / ystafelloedd ymolchi, taenlenni sy'n ymwneud â chontractau a dogfennaeth gysylltiedig arall yn erbyn contractau unigol, sy'n darparu trywydd archwilio llawn.

Pan fydd contractau wedi'u cwblhau, caiff yr holl waith a wnaed fel rhan o'r contract hwnnw sy'n gysylltiedig â'r cydrannau a restrir yn Atodiad 1 (Rhestr o Gydrannau Keystone) ei ddiweddarau'n awtomatig gan nodi'r dyddiadau gwirioneddol y gosodwyd y cydrannau a dyddiadau newid newydd y tu hwnt i 2020.

### *Archwiliadau Data*

Mae tabl archwilio yn gysylltiedig â'r rhan fwyaf o'r prif dablau cronfa ddata ar system Keystone. Mae'r tablau archwilio hyn yn olrhain y rhan fwyaf o'r trafodiadau mewnosod, diweddarau a dileu a wnaed gan ddefnyddwyr o fewn y system, ynghyd ag enw'r defnyddiwr a oedd yn gyfrifol am y trafodiad a'r dyddiad y cafodd ei wneud. Mae trywydd archwilio cynhwysfawr ar gael felly ar gyfer newidiadau i'r wybodaeth a ddelir yn y gronfa ddata.

Yn ogystal â'r tablau archwilio mewnol o fewn Keystone, mae staff Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili sy'n rheoli'r gronfa ddata wedi datblygu amrywiaeth o adroddiadau archwilio sy'n nodi gwallau ac anghysondebau o fewn y data. Caiff yr adroddiadau hyn eu gwirio gan staff a gwneir cywiriadau pan fo angen. Mae un meistradroddiad hefyd sy'n dangos y sefyllfa fyw o ran cydymffurfiaeth ar gyfer gwaith mewnol ac allanol.

### *Storio Data mewn Warws*

Caiff gwybodaeth am SATC o fewn cronfa ddata Keystone ei hechdynnu, ei thrawsnewid a'i llwytho i'r warws data yn rheolaidd, lle caiff ei chyfuno â gwybodaeth o'r systemau tai eraill.

Mae defnyddio'r warws data yn gwella adroddiadau rheoli perfformiad a phrosesau gwneud penderfyniadau mewn perthynas â rheoli.

Mae modd defnyddio'r warws data i greu ciplun o wybodaeth rheoli perfformiad SATC a'i storio sy'n golygu y gellir cadw'r cyd-destun hanesyddol er mwyn gwerthuso perfformiad dros amser yn gywir.

Mae'r warws data hefyd yn golygu y gellir archwilio data yn well o fewn system Keystone. Er mwyn helpu i chwilio'r gronfa ddata, mae cyfres o ddangosfyrddau ariannol, contract a boddhad cwsmeriaid wedi cael eu datblygu. Mae gan bob dangosfwrdd grynodedb lefel uchel o ddata ond gellir ei ddefnyddio i chwilio am eiddo unigol.

### Tystysgrifau Cydymffurfio â SATC

Bydd pob tenant newydd yn cael tystysgrif pasio/methu pan gaiff eiddo ei ailosod, ynghyd â gwybodaeth o'r rhaglen waith ddangosol ynghylch pryd y rhagwelir y bydd yr eiddo yn cydymffurfio'n llawn. Gellir cynhyrchu'r wybodaeth hon o gronfa ddata Keystone.

### Cynnydd ac Adrodd am SATC

Mae cyflawni SATC ymhlith y blaenoriaethau yng Nghynllun Corfforaethol y Cyngor.

Mae Rhaglen SATC yn rhan hanfodol o Gynllun Corfforaethol "Y Gaerffili a Garem" 2018-2023 sy'n cysylltu ag

- Amcan Llesiant 2: Galluogi Cyflogaeth. Defnyddio buddsoddiad yn y stoc tai i gynyddu nifer y gweithwyr medrus a chymwysedig a mynd i'r afael â bod yn ddi-waith trwy ddarparu prentisiaethau, hyfforddiant a lleoliadau gwaith gyda'n gweithlu mewnol a chontractwyr adeiladu.
- Amcan Llesiant 3: Mynd i'r afael ag argaeledd, cyflwr a chynaliadwyedd cartrefi ledled y fwrdeistref sirol a darparu cyngor, cymorth neu gefnogaeth er mwyn helpu i wella llesiant pobl.

Mae Cynllun Gwasanaeth Cartrefi Caerffili (2018-2023) hefyd yn rhestru Blaenoriaeth 1A: Caiff holl dai'r Cyngor eu gwella er mwyn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru erbyn 2020.

Mae cysylltiadau pellach y tu allan i'r Cyngor lle mae cyrraedd SATC yn flaenoriaeth o hyd yn cynnwys:

- Gwella Bywydau a Chymunedau: Cartrefi yng Nghymru (Llywodraeth Cymru, 2010) sy'n nodi'r cyd-destun cenedlaethol ar gyfer gwella cartrefi a chymunedau, gan gynnwys effeithlonrwydd ynni cartrefi presennol.
- Safon Ansawdd Tai Cymru: Canllawiau Diwygiedig i Landlordiaid Cymdeithasol ar Ddehongli a Chyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru (Llywodraeth Cymru, 2008)
- Cymru Iachach: Ein Cynllun Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Llywodraeth Cymru, 2018)

Ym mis Medi 2012, sefydlwyd Grŵp Gorchwyl Cartrefi Caerffili gyda saith tenant a saith cynghorydd. Mae'r cylch gorchwyl yn cynnwys y canlynol:

Adolygu a gwneud argymhellion ar y cyfeiriad strategol cyffredinol a'r ffordd y dyrennir adnoddau mewn perthynas â SATC a'r gwasanaeth tai

Monitro cynnydd o ran cyrraedd SATC a'r ymrwymadau i wella'r gwasanaeth a wnaed yn y ddogfen atodiad a ddosbarthwyd i denantiaid fel rhan o'r broses bleidleisio.



Caiff adroddiad hanner blwyddyn a blwyddyn lawn eu cyflwyno gerbron y Cabinet sy'n nodi cynnydd mewn perthynas â'r holl contractau ac yn cadarnhau'r dyddiad amcanestynedig ar gyfer cwblhau'r gwaith. Rhoddir trosolwg o'r cyflawniadau niferus a welwyd fel rhan o'r ymrwymadau ehangach a'r buddiannau a gafwyd drwy Raglen SATC. Rhoddir crynodeb o foddhad cyffredinol yn seiliedig ar yr arolygon boddhad cwsmeriaid, ac asesir i ba raddau y mae safonau gwasanaeth y Siarter Ymddiriedaeth yn cael eu bodloni gan contractwyr.

Ymgynghorir â Grŵp Gorchwyl Cartrefi Caerffili mewn perthynas ag unrhyw newidiadau y mae angen eu gwneud i'r rhaglen er mwyn sicrhau y caiff yr amcan cyffredinol o gyrraedd SATC erbyn 2021 ei gyflawni.

Y Cabinet sy'n penderfynu ar newidiadau allweddol i'r cynllun buddsoddi a mesurau ychwanegol i gefnogi'r broses o roi'r rhaglen ar waith.

Mae'r Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio yn cael adroddiadau rheolaidd mewn perthynas â pherfformiad yn erbyn targedau blynyddol.

Mae Grŵp Atgyweiriadau a Gwelliannau i denantiaid sy'n monitro cynnydd o ran cyrraedd SATC yn erbyn yr ymrwymadau a wnaed gan y Cyngor pan gynhaliwyd y bleidlais.

Sefydlwyd Bwrdd Prosiect Cartrefi Caerffili ar ddechrau'r rhaglen er mwyn cynnal ffocws strategol, goruchwylio cynnydd, monitro perfformiad a gwneud penderfyniadau gweithredol allweddol.

Caiff cerdyn sgorio SATC ei gynhyrchu bob mis a'i gyflwyno i'r Tîm Rheoli Tai a Thîm Cyflawni SATC. Caiff y cardiau hyn eu cyflwyno i'r Grŵp Atgyweiriadau a Gwelliannau hefyd fel rhan o'i ffocws ar berfformiad, i Fwrdd Prosiect Cartrefi Caerffili a Grŵp Gorchwyl Cartrefi Caerffili fel diweddariad cynnydd, a chânt eu cynnwys yn yr adroddiadau cynnydd hanner blwyddyn i'r Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio a'r Cabinet. Mae'r cardiau sgorio yn cadarnhau'r sefyllfa ddiweddaraf o ran cydymffurfio â SATC ar gyfer gwaith mewnol ac allanol, ynghyd â chydymffurfiaeth lawn eiddo. Maent hefyd yn cynnwys perfformiad targed wythnosol pob contractwr a lefelau boddhad tenantiaid mewn perthynas â gwaith mewnol ac allanol gan y gweithlu mewnol a chontractwyr allanol. Nodir y dyddiad amcanestynedig ar gyfer cydymffurfio'n llawn â SATC hefyd, ynghyd â phroffil gwariant ariannol lefel uchel.

### Prosesau Gwirio Annibynnol

Cynhaliwyd adolygiad o SATC gan Swyddfa Archwilio Cymru yn ystod mis Mawrth a mis Ebrill 2017, a chynhaliwyd adolygiad dilynol rhwng mis Ebrill a mis Hydref 2018. Cyflwynwyd canlyniad yr adolygiad gerbron y Cabinet ar 30 Ionawr 2019 ac fe'i cyflwynwyd i Grŵp Gorchwyl Cartrefi Caerffili ar 14 Chwefror 2019. Daeth yr adolygiad i'r casgliad bod “*Y Cyngor wedi ymateb yn gadarnhaol i'n hadroddiad a'n hargymhellion statudol parthed Safon Ansawdd Tai Cymru (WHQS) ym mis Mehefin 2017 drwy wneud gwelliannau sylweddol ac, o ganlyniad, rydym bellach wedi dod i'r casgliad ei fod yn debygol o fodloni'r WHQS erbyn mis Rhagfyr 2020.*”

Caiff y Gwasanaeth Archwilio Mewnol ei ddefnyddio i wirio'r systemau a ddefnyddir i gasglu, storio a sicrhau cywirdeb y wybodaeth a gaiff ei defnyddio i ddangos cynnydd o ran rhoi Rhaglen SATC ar waith. Gwneir darpariaeth yn y Cynllun Archwilio Mewnol i brofi agweddau ar y system yn rheolaidd a sicrhau bod y wybodaeth a ddefnyddir i ddangos cydymffurfiaeth â SATC yn ddilys.

Cynhaliwyd adolygiad cychwynnol o brosesau casglu a rheoli data gan y Gwasanaeth Archwilio Mewnol ar ddechrau 2015 ac fe'u hadolygwyd yn 2016. Nodwyd nifer o welliannau a wnaed yn 2016/17. Gwnaed gwelliannu pellach yn ystod 2017/18 a chynhaliwyd adolygiad ychwanegol o'r broses ddilysu gan y Gwasanaeth Archwilio Mewnol yn 2018/19 lle nodwyd bod mân argymhellion a wnaed fel rhan o'r adolygiad wedi cael eu cyflawni neu ar y trywydd cywir i gael eu cyflawni. Er mwyn gwella'r weithdrefn wirio annibynnol ymhellach, mae swyddog o'n tîm Archwilio Mewnol wedi cael secondiad i'r tîm SATC er mwyn goruchwylio prosesau.

### Buddsoddiad Ariannol Blyneddol yn y Stoc

Mae Llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol sydd wedi cadw eu stoc dai baratoi Cynllun Busnes ar gyfer y stoc dai. Rhagolwg ariannol hirdymor yw'r Cynllun Busnes sy'n dibynnu ar ragdybiaethau allweddol i asesu hyfywedd ariannol cyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru a'i chynnal am gyfnod o 30 mlynedd.

Mae'r Cynllun Busnes yn ddogfen allweddol i'r Llywodraeth fel rhan o'r meini prawf ar gyfer dyfarnu'r grant Lwfans Atgyweiriadau Mawr. Diben y Lwfans Atgyweiriadau Mawr yw rhoi cyfraniad ariannol tuag at gost gwaith cyfalaf i gyrraedd SATC erbyn 2020 a'i chynnal wedi hynny. Caiff y Cynllun Busnes ei gyflwyno'n flynyddol i gefnogi'r cais am y Lwfans, ac mae'n cwmpasu cyfnod o 30 mlynedd. Mae'n nodi'r holl gostau sydd eu hangen i weithredu'r Cyfrif Refeniw Tai yn ogystal â rhagamcanu ffrydiau incwm rhentu a gwargedau gweithredu posibl y gellir eu defnyddio i ariannu rhaglen gyfalaf SATC. Fodd bynnag, mae'n ddibynnol ar wneud rhagdybiaethau ar adeg benodol ac mae'n rhaid diweddarau'r Cynllun Busnes yn rheolaidd gan fod amgylchiadau'n newid yn gyson. Mae'r rhagdybiaethau sy'n sail i'r Cynllun Busnes yn ymwneud â'r canlynol, ond nid ydynt yn gyfyngedig iddynt:

- Cyfraddau Llog
- Chwyddiant
- Cynnydd mewn Rhent
- Cyfnodau Gwag a Dyledion Drwg
- Hawl i Brynu
- Costau Rheoli ac Ymateb

Bydd newidiadau yn y rhagdybiaethau hyn yn effeithio ar lefel y gwargedau gweithredu y mae'r rhaglen yn dibynnu arnynt, yn ogystal â chynyddu risgiau i'r gost fenthycyca y mae'r Cynllun Busnes yn dibynnu arni. Gall newidiadau sylweddol i'r rhagdybiaethau effeithio ar gyrraedd SATC a'i chynnal felly.

Yr arolwg o gyflwr 15% o'r stoc a gynhaliwyd gan Savills yn 2008 oedd y sail wreiddiol ar gyfer y gwaith modelu ariannol yn y Cynllun Busnes ar gyfer y buddsoddiad cyfalaf sydd ei angen i gyrraedd SATC a'i chynnal. Cafodd data'r 15% eu hallosod ar gyfer y stoc dai lawn er mwyn creu gofyniad ariannol fesul eiddo i gyflawni SATC. Gan fod y rhaglen waith wedi dechrau mynd rhagddi a gan fod arolygon bellach wedi'u cwblhau, mae gwybodaeth fwy cyfredol ar gael am bob eiddo sydd wedi disodli'r rhagdybiaethau ariannol a ddefnyddiwyd o arolwg Savills, gyda chostau gwirioneddol yn seiliedig ar wybodaeth a gafwyd o gontractau ac arolygon a gwblhawyd, yn Keystone a'r Cynllun Busnes.

Mae'r Cynllun Busnes cyfredol wedi disodli'r data gwreiddiol o arolwg Savills gan ein bod wedi casglu gwybodaeth fwy cyfredol. Yn ogystal â hyn, rydym wedi cadarnhau ein Rhaglen Rheoli Asedau ar gyfer y pum mlynedd ar ôl 2020 er mwyn cynnal cyflawniadau rhaglen SATC, ac mae'r costau hyn wedi cael eu cynnwys yn y Cynllun Busnes hyd at 2025/26 hefyd, gyda chyllideb fforddiadwy ddangosol ar gyfer y blyneddodded sy'n weddill, yn amodol

ar adolygiadau o'r rhaglen. Caiff gwaith cyfalaf ei ddiweddarau'n gyson er mwyn adlewyrchu'r gwaith gwirioneddol y mae angen ei wneud i gyrraedd SATC erbyn 2021. Ar hyn o bryd, awgrymir y bydd angen £270m er mwyn cyrraedd y safon erbyn 2021.

Ym mis Ebrill 2014, cyflwynwyd hunangyllido yng Nghymru. Gwnaeth hyn alluogi awdurdodau lleol yng Nghymru â stoc dai i gadw'r holl incwm rhent a gynhyrchwyd o'r stoc dai gan gymryd lle'r cyfyngiad a osodwyd gan system cymhorthdal flaenorol y Cyfrif Refeniw Tai. Er mwyn dod yn hunangyllidol, bu'n rhaid i'r awdurdodau lleol wneud taliad untro i adael y system cymhorthdal a chytuno ar gap ar fenthycia.

Mae'r gost am adael y system wedi cael ei hystyried yn y Cynllun Busnes cyfredol gyda chynnydd sylweddol mewn taliadau llog a benthyciadau. Mae hyn wedi cael ei wrthbwysu'n ffafriol gan yr arbedion a geir drwy beidio â thalu taliad cymhorthdal negyddol mwyach. Fodd bynnag, mae cyflwyno'r cap ar fenthycia wedi cyfyngu ar hyblygrwydd os bydd unrhyw gynnydd sylweddol yng nghostau Rhaglen SATC. Serch hynny, cyhoeddodd Llywodraeth y DU y byddai'n cael gwared ar y cap hwn ar fenthycia er mwyn helpu awdurdodau lleol i fynd ati i godi tai newydd fel rhan o fenter Llywodraeth y DU i leihau digartrefedd. Er na wnaeth y cap ein hatal rhag cyrraedd SATC, bydd cael gwared arno yn ein galluogi i ystyried cynyddu'r cyflenwad tai unwaith y byddwn wedi cyrraedd y safon.

Mae'r rhaglen gyfalaf flynyddol yn deillio o'r strategaeth fuddsoddi a'r Cynllun Busnes sy'n nodi sut y caiff SATC ei chyflawni erbyn 2021. Mae'r atgyweiriadau a'r gwelliannau yn seiliedig ar waith mewnol neu waith allanol sy'n grwpio cydrannau perthnasol gyda'i gilydd i greu contractau gwaith fesul ardal gymunedol. Cyllideb y rhaglen gyfalaf ar gyfer 2021/22 yw £32.9m. Mae hyn yn cynnwys gwariant ar gyfer cwblhau Rhaglen SATC ynghyd â dechrau'r Rhaglen Rheoli Asedau ar ôl 2020 a'n rhaglen tai newydd. Heblaw am ein cyllideb safonol o £1m ar gyfer gwaith ynni, nid oes cyllideb ar gyfer datgarboneiddio na gwaith ôl-osod am nad ydym wedi cael canllawiau cadarn gan Lywodraeth Cymru eto. Rydym wedi benthycia £40.9m hyd yn hyn i ariannu rhaglen SATC, a chaiff y swm sy'n weddill ei ariannu drwy'r Cyfrif Refeniw Tai a'r Lwfans Atgyweiriadau Mawr.

Mae'r gwariant gwirioneddol yn cadarnhau bod cryn amrywiadau o gymharu ag amcangyfrifon cynllun costau Savills, yn enwedig ar gyfer gwaith allanol. Cynhaliwyd adolygiad o'r cynllun costau yn ystod blwyddyn ariannol 2017/18 er mwyn ystyried y duedd yn y prisiadau ar gyfer gwaith mewnol a phrisiau wedi'u tendro ar gontractau gwaith allanol yng Nghwm Rhymni Uchaf a Chymoedd y Dwyrain, ynghyd ag asesiad o'r effaith ar y Cynllun Busnes. Er bod cryn amrywiadau o ran graddau'r gwaith a'r costau, nid yw'r effaith gyffredinol ar y rhaglen yn sylweddol ac mae'r Cynllun Busnes yn ariannol hyfyw o hyd.

### Gwerth Cymdeithasol/ Budd i'r Gymuned

Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i sicrhau bod canlyniadau ehangach yn deillio o'r buddsoddiad cyfalaf yn SATC er mwyn helpu i drawsnewid bywydau a chymunedau. Cafodd cymalau craidd ac anghraidd mewn perthynas â budd i'r gymuned eu hymgorffori yn y contractau ar gyfer y partner cyflenwi a'r prif waith mewnol.

Serch hynny, drwy gydol y rhaglen hyd yn hyn (Mehffin 2019), crëwyd 48 o leoliadau gwaith, 194 o swyddi parhaol a 102 o brentisiaethau rhwng y gwasanaeth mewnol, contractwyr allanol a'n partner cyflenwi.

Yn ystod rhaglen SATC, mae'r Cyngor wedi colli dau brif gontractwr: Contract Services a Vinci. Roedd y ddau gontract yn cynnwys rhestr gynhwysfawr o dargedau recriwtio a

hyfforddiant yn ymwneud â chyflogaeth, prentisiaethau, cyfleoedd profiad gwaith, addysg, a chyingor a chymorth gyrfaoedd. Mae colli'r ddau brif gontractwr felly wedi cael effaith sylweddol ar nifer y buddion cymunedol a ddarperir drwy'r rhaglen, a dim ond ENGIE a Robert Price lwyddodd i gyflawni'r targedau a oedd wedi'u cynnwys yn eu contractau.

Serch hynny, drwy gydol y rhaglen, crëwyd 48 o leoliadau gwaith, 194 o swyddi parhaol a 102 o brentisiaethau rhwng y gwasanaeth mewnol, contractwyr allanol a'n partner cyflenwi. O ganlyniad i bandemig COVID-19 yn 2020, ychydig iawn o waith a wnaed gan gontractwyr SATC. Cafodd y ffrydiau cymorth cyflogaeth a ariennir gan Lywodraeth Cymru eu hailgyfeirio er mwyn darparu cymorth cymunedol ar y rheng flaen ac felly ni chrëwyd unrhyw gyfleoedd cyflogaeth na hyfforddiant pellach. Mae'r tîm mewnol wedi ymgymryd â llawer o'r gwaith a oedd yn weddill yn dilyn pandemig COVID-19. Fodd bynnag, bydd Cartrefi Caerffili yn parhau i sicrhau y bydd ei fuddsoddiad yn y stoc dai bresennol ac mewn tai newydd drwy ei raglen tai newydd uchelgeisiol, ei strategaeth ddatgarboneiddio a'r Strategaeth Rheoli Asedau ar ôl 2020 yn cyflawni uchelgeisiau gwerth cymdeithasol ehangach.

## Ymgynghori

Mae'r Polisi Cydymffurfio wedi bod yn destun ymgynghoriadau gan y Grŵp Atgyweiriadau a Gwelliannau i Denantiaid, Grŵp Gorchwyl Cartrefi Caerffili a'r Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau. Mae sylwadau a ddaeth i law wedi cael eu cynnwys lle y bo'n briodol. Cymeradwyodd y Cabinet y drafft terfynol ar 3 Chwefror 2016. Caiff y polisi ei adolygu'n flynyddol gan swyddogion ac mae'n rhaid ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru fel rhan o'r cais blynyddol am y Lwfans Atgyweiriadau Mawr.

## COVID-19

Ysgrifennwyd y polisi cydymffurfio hwn ar y sail y byddai SATC yn cael ei chyflawni erbyn mis Mehefin 2020, ychydig cyn targed Llywodraeth Cymru, sef mis Rhagfyr 2020. Cadarnhaodd ein holl ddangosyddion perfformiad y byddem wedi cyrraedd y safon erbyn mis Mehefin 2020 pe na bai'r pandemig wedi digwydd. Yn anffodus, o ganlyniad i COVID-19, bu'n rhaid atal yr holl waith ar unwaith, heblaw am waith brys. Drwy gydol 2020, gwnaethom barhau i wneud rhywfaint o waith allanol, ond ychydig iawn o waith mewnol a gwblhawyd oherwydd y cyfyngiadau. Wrth i'r cyfyngiadau gael eu llacio, gwnaeth swyddogion baratoi i aildechrau gwaith, ond yna cyflwynwyd cyfyngiadau lleol pellach. Erbyn diwedd 2020, gwnaethom aildechrau gwaith mewnol ond gan ddilyn trefniadau llym iawn ac yn unol ag asesiadau risg a oedd yn golygu na allem wneud cymaint o waith o gymharu ag amserlenni cyn COVID. Bu'n rhaid lleihau nifer y gweithwyr a allai weithio yng nghartrefi tenantiaid ar yr un pryd, ac roedd rhai deunyddiau adeiladu yn brin. Newidiodd Llywodraeth Cymru ei therfyn amser o fis Rhagfyr 2020 i fis Rhagfyr 2021 ac rydym yn gweithio tuag at y terfyn amser hwn. Ar hyn o bryd, rhagwelir y byddwn yn cydymffurfio'n llawn erbyn mis Awst 2021 o ran gwaith mewnol. Byddai hyn wedi bod yn gynharach ar gyfer gwaith allanol pe na bai contractwr wedi'i ddiddymu ar ddechrau 2021. Erbyn i ni ddatrys y materion cyfreithiol ac ailbecynnu a thendro contract, mae'n annhebygol y byddwn yn cyflawni'r safon tan ddiwedd 2021, ond rhagwelir y bydd hyn yn digwydd cyn y terfyn amser ym mis Rhagfyr 2021.

## Atodiadau

### Atodiad 1 Rhestr o Gydrannau Keystone

#### **Cymeradwywyd: Mai 2018**

#### **ATODIAD 1 – RHESTR O GYDRANNAU KEYSTONE**

<b>Elfen Atgyweirio</b>	<b>Rhiant-gydran</b>	<b>Is-gydran</b>	<b>Priodoledd yr Is-gydran</b>
Ystafelloedd Ymolchi	Ystafell Ymolchi	Ystafell Ymolchi	Ystafell Ymolchi yn Unig
Ystafelloedd Ymolchi	Ystafell Ymolchi	Ystafell Ymolchi	Ystafell Ymolchi â Chawod
Ystafelloedd Ymolchi	Ystafell Ymolchi	Ystafell Ymolchi	Cawod dros y Bath
Ystafelloedd Ymolchi	Ystafell Ymolchi	Ffan Echdynnu Ystafell Ymolchi	Presennol/Absennol
Ystafelloedd Ymolchi	Ystafell Ymolchi	Cynllun Ystafell Ymolchi	Digonol
Ystafelloedd Ymolchi	Ystafell Ymolchi	Cynllun Ystafell Ymolchi	Annigonol-Gwelliant yn Amhosibl
Ystafelloedd Ymolchi	Ystafell Ymolchi	Cynllun Ystafell Ymolchi	Annigonol-Gwelliant yn Bosibl
Ystafelloedd Ymolchi	Ystafell Ymolchi	Llawr Gwrthlithro Ystafell Ymolchi	Presennol/Absennol
Ystafelloedd Ymolchi	Ystafell Ymolchi	Toiled (Ychwanegol)	Presennol/Absennol
Ystafelloedd Ymolchi	Ystafell Ymolchi	WHB (Ychwanegol)	Presennol/Absennol
Systemau Gwresogi	Systemau Gwresogi	Anwedd/Lleithder/Awyr	Anwedd/Lleithder/Awyr
Systemau Gwresogi	Systemau Gwresogi	Gwresogi - Math o foeler	System Wresogi Drydanol
Systemau Gwresogi	Systemau Gwresogi	Gwresogi - Math o foeler	O Foeler Cymunol
Systemau Gwresogi	Systemau Gwresogi	Gwresogi - Math o foeler	Boeler Nwy
Systemau Gwresogi	Systemau Gwresogi	Gwresogi - Math o foeler	Nwy â Boeler Ôl
Systemau Gwresogi	Systemau Gwresogi	Gwresogi - Math o foeler	Boeler Olew
Systemau Gwresogi	Systemau Gwresogi	Gwresogi - Math o foeler	Arall
Systemau Gwresogi	Systemau Gwresogi	Gwresogi - Math o foeler	Tanwydd Solet
Systemau Gwresogi	Systemau Gwresogi	Gwresogi - Math o foeler	Boeler Nwy Cyddwyso
Systemau Gwresogi	Systemau Gwresogi	Gwresogi - Math o foeler	Ffynhonnell Wresogi Aer/Solar
Systemau Gwresogi	Systemau Gwresogi	Gwresogi - Math o foeler	Gwaith CESP cynlluniedig i'r boeler
Systemau Gwresogi	Systemau Gwresogi	Gwresogi - Rheiddiaduron/ Gwresogyddion stôr	Rheiddiaduron
Systemau Gwresogi	Systemau Gwresogi	Gwresogi - Rheiddiaduron/ Gwresogyddion stôr	Gwresogyddion stôr
Systemau Gwresogi	Systemau Gwresogi	Plymio (CWST a HWST)	Presennol/Absennol
Systemau Gwresogi	Systemau Gwresogi	Prif Bibell Ddŵr	Presennol/Absennol
Systemau Gwresogi Cymunol	Ystafelloedd Ymolchi Cymunol	Ystafell Ymolchi Gymunol	Presennol/Absennol
Cymunol	Ystafelloedd Ymolchi Cymunol	Dosbarthiad Plymio Cymunol	Presennol/Absennol

<b>Elfen Atgyweirio</b>	<b>Rhiant-gydran</b>	<b>Is-gydran</b>	<b>Priodoledd yr Is-gydran</b>
Cymunol	Ystafelloedd Ymolchi Cymunol	Ystafelloedd Cawod Cymunol	Presennol/Absennol
Cymunol	Ystafelloedd Ymolchi Cymunol	Toiled/Toiled Anabl Cymunol	Presennol/Absennol
Cymunol	Storfa Finiau Gymunol	Storfa Finiau/Twll Sbwriel Cymunol	Presennol/Absennol
Cymunol	Boeleri Cymunol	Boeler Cymunol	Presennol/Absennol
Cymunol	Gwaith Trydan Cymunol	CCTV Cymunol	Presennol/Absennol
Cymunol	Gwaith Trydan Cymunol	System Fynediad Gymunol	Presennol/Absennol
Cymunol	Gwaith Trydan Cymunol	Goleuadau Diogelwch/Llwybr Allanol Cymunol	Presennol/Absennol
Cymunol	Gwaith Trydan Cymunol	Systemau Larwm Tân Cymunol	Presennol/Absennol
Cymunol	Gwaith Trydan Cymunol	Dosbarthiad Trydan Cymunol o'r Prif Gyflenwad	Presennol/Absennol
Cymunol	Gwaith Trydan Cymunol	Gwaith Weirio/Goleuadau mewn Argyfwng Cymunol	Presennol/Absennol
Cymunol	Drysau Allanol Cymunol	Drysau Cymunol - Y Brif Fynedfa	Presennol/Absennol
Cymunol	Drysau Allanol Cymunol	Drysau Cymunol - Ail Fynedfa	Presennol/Absennol
Cymunol	Drysau Allanol Cymunol	Drysau Cymunol - Ystafell Storio/Ystafell y Boeler	Presennol/Absennol
Cymunol	Ceginau Cymunol	Cegin Gymunol	Masnachol
Cymunol	Ceginau Cymunol	Cegin Gymunol	Domestig
Cymunol	Lifftiau Cymunol	Lifft Gymunol i Deithwyr	Gwasanaethu 1 i 2 lawr
Cymunol	Lifftiau Cymunol	Lifft Gymunol i Deithwyr	Gwasanaethu 3 i 5 llawr
Cymunol	To Cymunol	Simnai Gymunol	Presennol/Absennol
Cymunol	To Cymunol	Estyll Tywydd/Soffitiau/Ymylon Bondo Cymunol	Absennol (agored neu Finlock)
Cymunol	To Cymunol	Estyll Tywydd/Soffitiau/Ymylon Bondo Cymunol	Presennol/Absennol
Cymunol	To Cymunol	Gwaith Inswleiddio Croglofft Gymunol (mm)	100mm neu lai
Cymunol	To Cymunol	Gwaith Inswleiddio Croglofft Gymunol (mm)	101 - 199mm
Cymunol	To Cymunol	Gwaith Inswleiddio Croglofft Gymunol (mm)	200mm +
Cymunol	To Cymunol	Gwaith Inswleiddio Croglofft Gymunol (mm)	Ddim yn berthnasol
Cymunol	To Cymunol	Nwyddau Dŵr Glaw Cymunol	Allanol
Cymunol	To Cymunol	Nwyddau Dŵr Glaw Cymunol	Leinin Finlock
Cymunol	To Cymunol	Nwyddau Dŵr Glaw Cymunol	Mewnol
Cymunol	To Cymunol	To Cymunol - Fflat	Asffalt
Cymunol	To Cymunol	To Cymunol - Fflat	Dalennau Gwrymiog
Cymunol	To Cymunol	To Cymunol - Fflat	Ffelt
Cymunol	To Cymunol	To Cymunol - Fflat	Plwm/Deunydd Arbenigol Arall
Cymunol	To Cymunol	To Cymunol - Fflat	Arall
Cymunol	To Cymunol	To Cymunol - Ar Oleddf	Clai
Cymunol	To Cymunol	To Cymunol - Ar Oleddf	Teils Concrit
Cymunol	To Cymunol	To Cymunol - Ar Oleddf	Llechi Naturiol
Cymunol	To Cymunol	To Cymunol - Ar Oleddf	Arall/Deunydd Arbenigol
Cymunol	To Cymunol	To Cymunol - Ar Oleddf	Llechi Synthetig
Cymunol	To Cymunol	Strwythur To Cymunol yn Ysigo	Ysigo wrth Wal Gydrannol

<b>Elfen Atgyweirio</b>	<b>Rhiant-gydran</b>	<b>Is-gydran</b>	<b>Priodoledd yr Is-gydran</b>
Cymunol	Ffenestri Cymunol	Ffenestr Gymunol	Presennol/Absennol
Systemau Trydanol	System Drydanol	Teclyn Codi â Thrac Nenfwd - NEWYDD, ddim yn arolwg Savills	Presennol/Absennol
Systemau Trydanol	System Drydanol	Uned Defnyddiwr	Presennol/Absennol
Systemau Trydanol	System Drydanol	Synhwyrdd - CO (Carbon Monocsid)	Presennol/Absennol
Systemau Trydanol	System Drydanol	Drimaster - NEWYDD, ddim yn arolwg Savills	Presennol/Absennol
Systemau Trydanol	System Drydanol	Goleuadau Allanol	Presennol/Absennol
Systemau Trydanol	System Drydanol	Panel Ffotofoltäig - NEWYDD, ddim yn arolwg Savills	Presennol/Absennol
Systemau Trydanol	System Drydanol	Gwrthdröydd Panel Ffotofoltäig - NEWYDD, ddim yn arolwg Savills	Presennol/Absennol
Systemau Trydanol	System Drydanol	Lifft Risiau - NEWYDD, ddim yn arolwg Savills	Presennol/Absennol
Systemau Trydanol	System Drydanol	Lifft Fertigol - NEWYDD, ddim yn arolwg Savills	Presennol/Absennol
Systemau Trydanol	System Drydanol	Gwaith Weirio	Gwaith Weirio - Ardystiedig
Systemau Trydanol	System Drydanol	Gwaith Weirio	Tystysgrif EOT Drydanol
Drysau Allanol	Drws Allanol	Drws - Drws Ffrynt/Cefn/Ochr/Balconi Allanol	Gwydr Ffeibr
Drysau Allanol	Drws Allanol	Drws - Drws Ffrynt/Cefn/Ochr/Balconi Allanol	PVCu
Drysau Allanol	Drws Allanol	Drws - Drws Ffrynt/Cefn/Ochr/Balconi Allanol	Dur
Drysau Allanol	Drws Allanol	Drws - Drws Ffrynt/Cefn/Ochr/Balconi Allanol	Pren
Drysau Allanol	Drws Allanol	Drws - Mynedfa Uniongyrchol Fflat	Presennol/Absennol
Drysau Allanol	Drws Allanol	Drws - Patio	Gwydr Ffeibr
Drysau Allanol	Drws Allanol	Drws - Patio	PVCu
Drysau Allanol	Drws Allanol	Drws - Patio	Dur
Drysau Allanol	Drws Allanol	Drws - Patio	Pren
Drysau Allanol	Storfeydd Allanol	Drws - Storfa Allanol (i'r annedd)	PVCu/GRP/Arall
Drysau Allanol	Storfeydd Allanol	Drws - Storfa Allanol (i'r annedd)	Pren
Drysau Allanol	Drws Adeilad Allan	Drws - Adeilad Allan	Arall
Drysau Allanol	Drws Adeilad Allan	Drws - Adeilad Allan	Pren
Gwaith Allanol	Balconi	Balwstrad/Rheiliau Balconi	Presennol/Absennol
Gwaith Allanol	Balconi	Llawr Balconi/Llwybr	Presennol/Absennol
Gwaith Allanol	Canopiâu	Canopi	Presennol/Absennol
Gwaith Allanol	Addasiadau i Bobl Anabl	Addasiad i Bobl Anabl	Canllaw ar gyfer Grisiau/Ramp
Gwaith Allanol	DPC	DPC/Lleithder	Presennol/Absennol
Gwaith Allanol	Draenio	Draenio	Draenio
Gwaith Allanol	Ffensys, Gatiau a Waliau	Ffensys/Gatiau	Metel, Diogelwch
Gwaith Allanol	Ffensys, Gatiau a Waliau	Ffensys/Gatiau	Presennol, Arall
Gwaith Allanol	Ffensys, Gatiau a Waliau	Waliau - Ffiniol	Presennol/Absennol
Gwaith Allanol	Linteli	Lintel	Linteli
Gwaith Allanol	Parcio	Parcio (ar y Ffordd)	Presennol/Absennol
Gwaith Allanol	Parcio	Parcio oddi ar y Ffordd (o fewn y brydles)	Presennol/Absennol

<b>Elfen Atgyweirio</b>	<b>Rhiant-gydran</b>	<b>Is-gydran</b>	<b>Priodoledd yr Is-gydran</b>
Gwaith Allanol	Llwybrau a Lloriau Caled	Llwybrau a Llawr Caled	Presennol/Absennol
Gwaith Allanol	Portsh (math pod)	Portsh	Presennol/Absennol
Gwaith Allanol	Sefydlogrwydd Adeileddol	Sefydlogrwydd / atgyweiriad adeileddol	Sefydlogrwydd / atgyweiriadau adeileddol
Gwaith Allanol	Sefydlogrwydd Adeileddol	Sefydlogrwydd / atgyweiriad adeileddol	Dim Problemau Adeileddol
Gwaith Allanol	Wal	Wal - Gorffeniad	Trosgladin wedi'i inswleiddio
Gwaith Allanol	Wal	Wal - Gorffeniad	Anrhaddodiadol
Gwaith Allanol	Wal	Wal - Gorffeniad	Cladin/Paneli Eraill
Gwaith Allanol	Wal	Wal - Gorffeniad	Gwaith Brics wedi'i Bwyntio
Gwaith Allanol	Wal	Wal - Gorffeniad	Gwaith Cerrig wedi'i Bwyntio
Gwaith Allanol	Wal	Wal - Gorffeniad	Rendrad
Gwaith Allanol	Wal	Wal - Gorffeniad	Teilsio Fertigol
Gwaith Allanol	Wal	Wal - Gorffeniad	Anrhaddodiadol heb ei Atgyweirio
Gwaith Allanol	Wal	Wal - Inswleiddio	Wal Geudod wedi'i Llenwi
Gwaith Allanol	Wal	Wal - Inswleiddio	Wal Geudod heb ei Llenwi
Gwaith Allanol	Wal	Wal - Inswleiddio	Wal Solet wedi'i Hinswleiddio
Gwaith Allanol	Wal	Wal - Inswleiddio	Wal Solet heb ei Hinswleiddio
Gwaith Allanol	Wal	Wal - Inswleiddio	Gwaith CESP cynlluniedig i inswleiddio wal solet
Gwaith Allanol	Wal Adeilad Allan	Waliau - Adeilad Allan	Arall
Gwaith Allanol	Wal Adeilad Allan	Waliau - Adeilad Allan	Gwaith Brics/Cerrig wedi'i Bwyntio
Garejis	Garej	Drws - Garej	Arall
Garejis	Garej	Drws - Garej	Dur
Garejis	Garej	Drws - Garej	Pren
Garejis	Garej	To - Garej	To Fflat
Garejis	Garej	To - Garej	To ar Oledf
Garejis	Garej	Waliau - Garej	Arall
Garejis	Garej	Waliau - Garej	Gwaith Brics/Cerrig wedi'i Bwyntio
Garejis	Garej	Ffenestr - Garej	Presennol/Absennol
Ceginau	Cegin	Cegin	Presennol/Absennol
Ceginau	Cegin	Ffan Echdynnu Cegin	Presennol/Absennol
Ceginau	Cegin	Cynllun Cegin	Digonol
Ceginau	Cegin	Cynllun Cegin	Annigonol-Gwelliant yn Amhosibl
Ceginau	Cegin	Cynllun Cegin	Annigonol-Gwelliant yn Bosibl
Ceginau	Cegin	Llawr Gwrthlithro Cegin	Presennol/Absennol
Synwryddion Prif Gyflenwad	Synwryddion	Synhwrydd - Amlsynnwyr (gwifredig)	Presennol/Absennol
Synwryddion Prif Gyflenwad	Synwryddion	Synhwrydd Gwres - NEWYDD, ddim yn arolwg Savills	Presennol/Absennol
Synwryddion Prif Gyflenwad	Synwryddion	Synwryddion Mwg (gwifredig)	Presennol/Absennol
Eitemau Eraill	Eitemau Eraill	Gwybodaeth am Asbestos	Arolwg Asbestos - llawn
Eitemau Eraill	Eitemau Eraill	Gwybodaeth am Asbestos	Arolwg Asbestos - rhannol
Eitemau Eraill	Eitemau Eraill	Gwybodaeth am Asbestos	Arolwg Rheoli Llawn - Eiddo Gwag
Eitemau Eraill	Eitemau Eraill	Gwybodaeth am Asbestos	Arolwg Rheoli Llawn - SATC
Eitemau Eraill	Eitemau Eraill	Gwybodaeth am Asbestos	Arolwg Rheoli Llawn - Hanesyddol



<b>Elfen Atgyweirio</b>	<b>Rhiant-gydran</b>	<b>Is-gydran</b>	<b>Priodoledd yr Is-gydran</b>
Eitemau Eraill	Eitemau Eraill	Gwybodaeth am Asbestos	Arolwg Adnewyddu a Dymchwel Lleol
Eitemau Eraill	Eitemau Eraill	Gwybodaeth am Asbestos	Arolwg Rhannol
Eitemau Eraill	Eitemau Eraill	Gwybodaeth am Asbestos	Tystysgrif Sampl Mawr
Eitemau Eraill	Eitemau Eraill	Gwybodaeth am Asbestos	Tystysgrif Glanweithdra
Eitemau Eraill	Eitemau Eraill	Gwybodaeth am Asbestos	Tystysgrif Clirio
Eitemau Eraill	Eitemau Eraill	Gwybodaeth am Asbestos	Gwaith ar Asbestos
Eitemau Eraill	Eitemau Eraill	Gwybodaeth am Asbestos	Anrhwyddedig
Eitemau Eraill	Eitemau Eraill	Gwelliannau i fflatiau	Asbestos wedi'i Waredu
Eitemau Eraill	Eitemau Eraill	Inswleiddio Sŵn	Addasu Fflat Un Ystafell
Eitemau Eraill	Eitemau Eraill	Inswleiddio Sŵn	Sŵn Gormodol Posibl
Eitemau Eraill	Eitemau Eraill	Z - Eitem Arall	Anawsterau Inswleiddio Sŵn
Eitemau Eraill	Eitemau Eraill	Z - Eitem Arall	Atgyweiriadau / Diffyg
Toeon ac Eلفennau Cysylltiedig	To Adeilad Allan	To - Adeilad Allan	Atgyweirio Cyffredinol
Toeon ac Eلفennau Cysylltiedig	To Adeilad Allan	To - Adeilad Allan	Atgyweiriadau Plastr - waliau/nenfydau
Toeon ac Eلفennau Cysylltiedig	To	Simnai	To Fflat
Toeon ac Eلفennau Cysylltiedig	To	Crogloffft wag gyffredin	To ar Oleddf
Toeon ac Eلفennau Cysylltiedig	To	Estyll Tywydd/Soffitiau/Ymylon Bondo	Presennol/Absennol
Toeon ac Eلفennau Cysylltiedig	To	Estyll Tywydd/Soffitiau/Ymylon Bondo	Oes/Nac oes
Toeon ac Eلفennau Cysylltiedig	To	Gwaith Inswleiddio Crogloffft (mm)	Absennol (agored neu Finlock)
Toeon ac Eلفennau Cysylltiedig	To	Gwaith Inswleiddio Crogloffft (mm)	100mm neu lai
Toeon ac Eلفennau Cysylltiedig	To	Gwaith Inswleiddio Crogloffft (mm)	101 - 199mm
Toeon ac Eلفennau Cysylltiedig	To	Gwaith Inswleiddio Crogloffft (mm)	200mm +
Toeon ac Eلفennau Cysylltiedig	To	Gwaith Inswleiddio Crogloffft (mm)	Ddim yn berthnasol
Toeon ac Eلفennau Cysylltiedig	To	Gwaith Inswleiddio Crogloffft (mm)	Inswleiddio Crogloffft CESP 270mm+
Toeon ac Eلفennau Cysylltiedig	To	Nwyddau Dŵr Glaw	Allanol
Toeon ac Eلفennau Cysylltiedig	To	Nwyddau Dŵr Glaw	Leinin Finlock
Toeon ac Eلفennau Cysylltiedig	To	Nwyddau Dŵr Glaw	Mewnol
Toeon ac Eلفennau	To	To - Fflat	Asffalt

<b>Elfen Atgyweirio</b>	<b>Rhiant-gydran</b>	<b>Is-gydran</b>	<b>Priodoledd yr Is-gydran</b>
Cysylltiedig Toeon ac Elfennau Cysylltiedig	To	To - Fflat	Dalennau Gwrymiog
Toeon ac Elfennau Cysylltiedig	To	To - Fflat	Ffelt
Toeon ac Elfennau Cysylltiedig	To	To - Fflat	Plwm/Deunydd Arbenigol Arall
Toeon ac Elfennau Cysylltiedig	To	To - Fflat	Arall
Toeon ac Elfennau Cysylltiedig	To	To - Ar Oleddf	Clai
Toeon ac Elfennau Cysylltiedig	To	To - Ar Oleddf	Teils Concrit
Toeon ac Elfennau Cysylltiedig	To	To - Ar Oleddf	Llechi Naturiol
Toeon ac Elfennau Cysylltiedig	To	To - Ar Oleddf	Arall/Deunydd Arbenigol
Toeon ac Elfennau Cysylltiedig	To	To - Ar Oleddf	Llechi Synthetig
Toeon ac Elfennau Cysylltiedig	To	Strwythur To yn Ysigo	Ysigo wrth Wal Gydrannol
SATC	SATC	SATC 1a) A yw'r tŷ yn sefydlog o ran adeiledd a heb fod mewn cyflwr gwael? (P)	Ydy/Nac ydy
SATC	SATC	SATC 1b) A yw'r annedd yn glir rhag lleithder? (P)	Ydy/Nac ydy
SATC	SATC	SATC 2) A oes dyfais gyfyngu wedi'i gosod ar ffenestri'r llawr cyntaf?	Oes/Nac oes
SATC	SATC	SATC 2a) Mae gan risiau o leiaf un canllaw (P)	Oes/Nac oes
SATC	SATC	SATC 2b) Mae digon o le ar gyfer cyfarpar cegin (S)	Oes/Nac oes
SATC	SATC	SATC 2c) Mae'r arwyneb gwaith yn ddigonol ar gyfer paratoi bwyd (S)	Ydy/Nac ydy
SATC	SATC	SATC 2d) Mae'r manau storio yn y gegin yn ddigonol i ddiwallu anghenion (S)	Ydynt/Nac ydynt
SATC	SATC	SATC 2e) Mae'r socedi yn y gegin yn ddigonol ac yn gyfleus (S)	Ydynt/Nac ydynt
SATC	SATC	SATC 2fi) Mae llawr gwrthlithro yn y gegin (S)	Oes/Nac oes
SATC	SATC	SATC 2fii) Mae llawr gwrthlithro yn yr ystafell ymolchi (S)	Oes/Nac oes
SATC	SATC	SATC 2g) Mae llwybr dianc rhag tân allanol (S)	Oes/Nac oes
SATC	SATC	SATC 2h) Mae cyfarpar larwm tân digonol (NID MWG) (P)	Oes/Nac oes
SATC	SATC	SATC 2i) Mae gan ystafelloedd gwely lwybr dianc nad yw'n mynd drwy ystafell arall	Oes/Nac oes
SATC	SATC	SATC 2k) Mae ffenestri'r ystafelloedd gwely yn cloi heb gloeon awtomatig (S)	Ydynt/Nac ydynt

<b>Elfen Atgyweirio</b>	<b>Rhiant-gydran</b>	<b>Is-gydran</b>	<b>Priodoledd yr Is-gydran</b>
SATC	SATC	SATC 2n) Mae gan ddrysau a ffenestri lefel resymol o ddiogelwch (P)	Oes/Nac oes
SATC	SATC	SATC 2o) Mae'r gerddi'n ddiogel i chwarae ynddynt ac yn hawdd i'w cynnal a'u cadw (P)	Ydynt/Nac ydynt
SATC	SATC	SATC 3b) Mae drysau allanol a ffenestri yn gallu gwrthsefyll drafft yn ddigonol (P)	Ydynt/Nac ydynt
SATC	SATC	SATC 3c) Mae'r ystafell fyw ar wahân i'r brif fynedfa (S)	Ydy/Nac ydy
SATC	SATC	SATC 3d) Mae'r tanc dŵr poeth wedi'i inswleiddio'n effeithiol (P)	Ydy/Nac ydy
SATC	SATC	SATC 4b) Mae cyfleusterau digonol ar gyfer golchi, sychu a chrasu (S)	Oes/Nac oes
SATC	SATC	SATC 6a) Mae ffyrdd a llwybrau troed yn hygyrch ac yn ddiogel (S)	Ddim yn berthnasol
SATC	SATC	SATC 6a) Mae ffyrdd a llwybrau troed yn hygyrch ac yn ddiogel (S)	Ydynt/Nac ydynt
SATC	SATC	SATC 6b) Mae gwaith tirlunio yn effeithio ar ddiogelwch mewn ardaloedd a warchodir (S)	Ydy/Nac ydy
SATC	SATC	SATC 6c) A oes goleuadau stryd digonol? (S)	Oes/Nac oes
SATC	SATC	SATC 6d) Mae ardal ddigonol a diogel i blant ifanc chwarae (S)	Oes/Nac oes
SATC	SATC	SATC 6e) Mae ardaloedd cymunol yn ddigonol/ymarferol/cynaliadwy (S)	Ydynt/Nac ydynt
SATC	SATC	SATC 6f) Mae anheddau wedi'u nodi'n glir gyda ffiniau diffiniedig	Ydynt/Nac ydynt
SATC	SATC	SATC 6g) Mae gwasanaethau cyfleustod wedi'u lleoli mewn mannau ymarferol a'u nodi'n glir (S)	Ydynt/Nac ydynt
SATC	SATC	SATC 7a) Mae digon o le yn yr annedd ar gyfer byw bob dydd	Oes/Nac oes
SATC	SATC	SATC 7b) Mae mannau storio cyffredinol mewnol ac allanol yn ddigonol	Ydynt/Nac ydynt
SATC	SATC	SATC 7c) Mae cynllun yr annedd yn diwallu anghenion diwylliannol arbennig (S)	Ydy/Nac ydy
SATC	SATC	SATC 7d) Mae gan yr annedd addasiadau angenrheidiol (S)	Oes/Nac oes
SATC	SATC	SATC 7e) Mae gan yr ardd ardal wastad $\geq 10m^2$ wrth ymyl yr annedd (S)	Oes/Nac oes
SATC	SATC	SATC 7f) Mae llwybr palmantog i'r lein ddillad a gât yr ardd (S)	Oes/Nac oes
SATC	SATC	SATC 99 Ystafell ymolchi wedi'i chyflawni'n flaenorol	Do/Naddo
SATC	SATC	SATC 99 Gwaith ailweirio trydanol wedi'i gyflawni'n flaenorol	Do/Naddo
SATC	SATC	SATC 99 Gwaith gosod system wresogi wedi'i gyflawni'n flaenorol	Do/Naddo
SATC	SATC	SATC 99 Cegin wedi'i chyflawni'n flaenorol	Do/Naddo
Ffenestri	Ffenestr Adeilad Allan	Ffenestr - Adeilad Allan	Presennol/Absennol
Ffenestri	Ffenestr	Ffenestri	Arall, Gwydr Dwbl
Ffenestri	Ffenestr	Ffenestri	Arall, Gwydr Sengl
Ffenestri	Ffenestr	Ffenestri	PVCu, Gwydr Dwbl
Ffenestri	Ffenestr	Ffenestri	PVCu, Gwydr Sengl

**Elfen Atgyweirio**

Ffenestri

Ffenestri

**Rhiant-gydran**

Ffenestr

Ffenestr

**Is-gydran**

Ffenestri

Ffenestri

**Priodoledd yr Is-gydran**

Pren, Gwydr Sengl

Pren, Gwydr Dwbl